

Mottagare: Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt
Box 2290, 10317 Stockholm

Avsändare: Gustavsviks fastighetsägares ekonomiska förening, GEF
Org.nr. 769631-0759
Box 4020, 13104 Nacka

den 9 januari 2023

Begäran om prövning av försutten tid avseende föreläggande gällande vattentjänster inom områdena för detaljplan Mjölkudden - Gustavsviks Gård samt detaljplan Dalvägen – Gustavsviksvägen.

Länsstyrelsen beslutade om att förelägga Nacka kommun om allmänna vattentjänster inom områdena för detaljplanerna Mjölkudden – Gustavsviks Gård samt Dalvägen – Gustavsviksvägen den 21 februari 2019. Länsstyrelsens diarienummer 563-18999-2012 respektive 5673-12750-2012.

Länsstyrelsens beslut var sammanfattningsvis: *Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 och 51 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006/412), vattentjänstlagen, att förelägga Nacka kommun att för områdena som omfattas av angivna detaljplaner senast den 30 maj 2022 respektive den 31 december 2022 bestämma verksamhetsområde samt tillgodose områdenas behov av allmänna dricksvatten- och spillvattentjänster genom en allmän anläggning.*

Nacka kommun överklagade besluten till mark- och miljödomstolen (MMD) som beslutade enligt önskemål från kommunen att ändra tidpunkterna till den 30 maj 2024 respektive den 31 december 2024. Ett av domsluten från MMD har diarienummer M1961-19. Dessa domslut har oss veterligen inte överklagats till mark- och miljööverdomstolen (MÖD) eller omprövats på annat sätt.

Gustavsviks fastighetsägares ekonomiska förening önskar att MÖD genomför prövning av försutten tid även om datumen inom 2024 ännu inte inträffat.

Anledningen är att Nacka kommuns planer för att tillhandahålla vattentjänster för områdena inte är de i domsluten angivna datumen inom 2024, utan i nuläget sträcker sig till 2030. De samplanerar detaljplanerna med VA-frågan som det är en och samma fråga. Kommunens planer finns att ta del av på deras hemsida:

<https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-boo-utbyggnad/>

Kommunens planering bekräftades även muntligen strax före jul 2022 av Martin Örbloom, projektchef Boo. Tel.nr. 08–7189651 mobil 070-4319651. Mejladress martin.orblom@nacka.se.

Kommunens planering anser de sannolikt även har förändrats då MÖD den 22 december 2022 beviljade prövningstillstånd av detaljplanen Dalvägen – Gustavsviksvägen, diarienummer P 6571-22. Detta då kommunen planerar såsom att detaljplanerna och VA-tjänster är avhängiga av varandra och inte att de är två separata frågor.

Styrelsen GEF, Saltsjö-Boo den 9 januari 2023

Ordförande Göran Wellerstrand, 0706-452045. Mejladress weller@telia.com.

/Göran Wellerstrand